

# MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva  
na deň 20.6.2018**

**Materiál č. ....**

## **Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2018**

**Na základe:**

plánu zasadnutí MsZ  
na I. polrok 2018

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo  
v Bardejove po prerokovaní

- berie na vedomie informatívnu správu

**Predkladá:**

Ing. Juraj Popjak  
prednosta MsÚ

**Spracovateľ:**

Ing. Miroslav Grus  
Ing. Mikuláš Serečun  
PhDr. Tatiana Fedáková  
Ing. Ivan Leščišin

**Spravodajca:**

Ing. Miroslav Grus  
Ing. Mikuláš Serečun  
PhDr. Tatiana Fedáková  
Ing. Ivan Leščišin

**Prerokované:**

- na porade primátora dňa 25.5.2018
- v komisii výstavby, ÚRM dňa 4.6.2018
- v mestskej rade dňa 7.6.2018

**Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2018**  
**Oddelenie výstavby MsÚ Bardejov**

<b>Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta - južná časť I. etapa</b>					
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
HO, južná časť I. etapa	stavba	1 046 823	1 046 823	0	
	AD	2 500	2 500	0	
	Geodetické zameranie	2 600	2 600	0	
<b>SPOLU:</b>		<b>1 051 923</b>	<b>1 051 923</b>	<b>0</b>	

V priestore Južného barbakánu je navrhnutý vstupný priestor pre vstup do priestoru vodnej priekopy, verejné WC a malá kaviareň. Pre amfiteáter osadený v tejto časti vodnej priekopy bude objekt slúžiť aj pre jeho sprístupnenie po zrušení príjazdovej cesty do mesta v priestore vodnej priekopy a násypu pod ňou. V časti južného barbakánu navrhujeme zrušiť príjazdovú komunikáciu do mesta zo smeru od Prešova aj s násypom pod ňou a prepojiť tak časti vodnej priekopy. Z dôvodu vstupu do amfiteátru a výstupu z priekopy na úroveň ulice navrhujeme vybudovať nový vstupný objekt súčasťou ktorého bude otvorené schodisko, výťah pre imobilných, verejné WC a kaviareň. Celá stavba bude podzemná, z dôvodu rozdielu výšok ulice a priekopy dvojpodlažná (cca 7 m) a bude osadená z vnútornej strany hradobného múru. V podzemnej časti budú umiestnená kaviareň so zázemím na 1.NP a verejné WC, strojovňa VZT a strojovňa výťahu na 1.PP. Na 1.PP bude situovaný aj prepojovací tunel medzi hradobnou priekopou a vnútorným schodiskovým priestorom s hydraulickým výťahom. Tento priestor bude zároveň slúžiť ako galéria pre inštaláciu výstavby o archeologickom výskume v tejto lokalite.

Zhotoviteľ stavby: **CUKSTAV s.r.o Gróner 1218/35, 085 01 Bardejov**  
 Začatie stavby: 6/2015  
 Ukončenie stavby: 5/2018  
 Stavba je financovaná z dotácie Ministerstva financií SR

<b>Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove – dvorný trakt</b>					
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
Zníženie energ.nákladov MsÚ BJ	stavba	468 133,00	466 557,00	1 576,00	Rozdiel 1576€
	Stavebný dozor	3 900,00	3 900,00	0,00	vznikol tým,
	Projektová dokumentácia	7 200,00	7 200,00	0,00	že náklady pláno-
	Dokument skutoč vyhotovenia	600,00	600,00	0,00	vané na nebez-
					pečný odpad
					neboli.
<b>SPOLU:</b>		<b>479 833,00</b>	<b>478 257,00</b>	<b>1 576,00</b>	

Projekt rieši zateplenie budovy s výmenou okien a dverí, rekonštrukciu strechy jej zateplenie, výmenu poškodených tesárskych prvkov a výmenu krytiny, V budove bude realizovaná ceková rekonštrukcia ústredného vykurovania s výmenou rozvodov a radiátorov a osadený nový kotol.

Zhotoviteľ stavby: **CUKSTAV s.r.o Gróner 1218/35, 085 01 Bardejov**  
 Začatie stavby: 06/2017  
 Ukončenie stavby: 03/2018  
 Stavba je financovaná z dotácie MŽP SR v zastupení SIEA 85 %, dotácie ŠR 10 % a 5% je spolufinancované mesta.

<b>Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Komárov</b>					
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
	Stavba	575 871,92	55 046,36	520 825,56	
	Technológie	2 109 520,00		2 109 520,00	
	Stavebný dozor	13 999,20	1 104,00	12 895,20	
	Informovanie a komunikácia	240,00	240,00	0,00	
<b>SPOLU:</b>		<b>2 699 631,12</b>	<b>56 390,36</b>	<b>2 643 240,76</b>	

Materiálové zhodnocovanie BRO na kompost bude riešené technológiou predkompostovania v uzavretom fermentore a následne dozrievanie na otvorenej ploche. Podľa podkladov bude regionálne centrum zhodnocovania BRO ročne spracovávať celkom cca 4000 t bioodpadov

Zhotoviteľ stavby: EURO BUILDING a.s. Bratislava  
 Začatie stavby: 01/2018  
 Ukončenie stavby: 10/2018  
 Stavba je financovaná z dotácie MŽP SR v zastupení SIEA 85 %, dotácie ŠR 10 % a 5% je spolufinancované mesta.

**Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry Mesta Bardejov**  
**OPRAVA PREMOSTENIA SEVEROVÝCHODNÉHO BARBAKÁNU**

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
Stavba	88 756,00	42 472,40	46 283,60	
<b>SPOLU:</b>	<b>88 756,00</b>	<b>42 472,40</b>	<b>46 283,60</b>	

Premostenie priekopy severovýchodného barbakánu je situované v severovýchodnej časti mestského opevnenia pri Dolnej bráne hradieb v Bardejove a bude dôležitým ťažiskom architektonického riešenia obnovy mestského opevnenia. Na danom premostení cez priekopu sa v súčasnosti nachádza pôvodná kamenná dlažba, ktorá je v nevyhovujúcom stave. Z tohto dôvodu sa navrhuje výmena dlažby aj s podkladom na tomto úseku a navrhuje sa osadiť nové nerezové zábradlie na pôvodnom železobetónovom moste a na kamennom schodisku.

Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV s.r.o Gróner 1218/35, 085 01 Bardejov  
 Začatie stavby: 05/2018  
 Ukončenie stavby: 06/2018

Stavba je financovaná z dotácie Ministerstva financií SR

**Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta**  
**- južná časť II. etapa**

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
HO -južná časť II.etapa	2 196 000		2 196 000	
AD	5 000		5 000	
Geodetické zameranie	2 600		2 600	
<b>SPOLU:</b>	<b>2 203 600</b>	<b>0</b>	<b>2 203 600</b>	

Stavba po dokončení bude slúžiť ako zóna relaxu a oddychu, v ktorej nebudú chýbať aj priestory pre rôzne kultúrno-spoločenské aktivity, priestory s dôrazom na duchovnú a umeleckú rovinu a pod. Vzhľadom na rozľahlosť a rozsah stavby budú na jej ploche umiestnené viaceré prevádzky podporujúce spomínané funkčné využitie V južnej časti opevnenia je navrhnutá vonkajšia galéria trojrozmerných plastik rôznych umelcov, ktoré môžu byť zrealizované aj formou tvorivých sympózií pod záštitou mesta, čím sa dosiahne výraznejší duchovný rozmer tejto časti opevnenia.

Ukončenie verejnej súťaže 21. týždeň 2018  
 Predpokladaný termín podpísania ZoD 24. týždeň 2018  
 Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV s.r.o Gróner 1218/35, 085 01 Bardejov  
 Začatie stavby: 07/2018  
 Ukončenie stavby: 07/2021

Stavba je financovaná z dotácie Ministerstva financií SR

**PREBIEHA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE**  
**REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV**  
**NA SÍDLISKO OBRANCOV MIERU V BARDEJOVE**

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
Stavba	791 919,17		791 919,17	
Stavebný dozor	14 600,00		14 600,00	
Externý mnažment	14 400,00		14 400,00	
Publicita				
<b>SPOLU:</b>	<b>791 919,17</b>	<b>0,00</b>	<b>791 919,17</b>	

Územie vnútrobloku bytových domov je riešené za účelom jeho skvalitnenia a zároveň aj skvalitnenia životného prostredia obyvateľov tejto časti mesta. Jedná sa prevažne o úpravy a rekonštrukciu existujúcich chodníkov, ihrísk, zatravnovaných plôch a parkových úprav, spevnených plôch pre peších, rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, doplnenie vzrastlej zelene, vytvorenie miest pre smetné nádoby a doplnenie verejného osvetlenia.

Zhotoviteľ stavby: PREBIEHA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  
 Začatie stavby: 07/2018  
 Ukončenie stavby:

Stavba bude financovaná z dotácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

**PREBIEHA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE**  
**REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV**  
**NA SÍDLISKU VINBARG V BARDEJOVE**

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
Stavba	796 205,71		796 205,71	
Stavebný dozor	14 600,00		14 600,00	
Externý manažment	14 400,00		14 400,00	
Publicita	960,00		960,00	
<b>SPOLU:</b>	<b>796 205,71</b>	<b>0,00</b>	<b>796 205,71</b>	

Územie vnútrobloku bytových domov je riešené za účelom jeho skvalitnenia a zároveň aj skvalitnenia životného prostredia obyvateľov tejto časti mesta. Jedná sa prevažne o úpravy a rekonštrukciu existujúcich chodníkov, ihrísk, zatravnovaných plôch a parkových úprav, spevnených plôch pre peších, rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, doplnenie vzrastlej zelene, vytvorenie miest pre smetné nádoby a doplnenie verejného osvetlenia.

Zhotoviteľ stavby: PREBIEHA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  
 Začatie stavby: 07/2018  
 Ukončenie stavby:

Stavba bude financovaná z dotácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

**Zníženie energetických nákladov na prevádzku Mestského úradu v Bardejove – dvorný trakt, rekuperácia**

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	poznámka
Stavba	32 143,00	32 143,00	0,00	
Autorský dozor	2 500,00	2 500,00	0,00	
Zníženie energ.nákladov MsÚ BJ	3 600,00	3 600,00	0,00	
<b>SPOLU:</b>	<b>38 243,00</b>	<b>38 243,00</b>	<b>0,00</b>	

Projekt rieši doplnenie rekuperačných jednotiek a s tým súvisiacich stavebných prác. Rekuperácia nebola súčasťou pôvodnej PD.

Zhotoviteľ stavby: CUKSTAV s.r.o Gróner 1218/35, 085 01 Bardejov  
 Začatie stavby: 11/2017  
 Ukončenie stavby: 03/2018

Stavba je financovaná z rozpočtu mesta.

## Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva MsÚ Bardejov

<b>Komunitné centrum Poštárka, Bardejov</b>					
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	poznámka
	stavba	283 341,27	0,00	283 341,27	
	stavebný dozor	4 200,00	0,00	4 200,00	
<b>SPOLU:</b>		<b>287 541,27</b>		<b>287 541,27</b>	
<p>Projekt rieši výstavbu Komunitného centra na sídlisku Poštára v Bardejove v marginalizovanej rómskej komunite. Spoločne s výstavbou bolo vykonané aj verejné obstarávanie na interiérové vybavenie, IKT, nákup schodolezu, externý manažment, informovanie a publicitu.</p> <p>Zhotoviteľ stavby: <b>GMT development s.r.o., Prešov</b>                      Začatie stavby: 04/2018                      Ukončenie stavby: 09/2018                      Stavba je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Ministerstva vnútra SR s 5% spolufinancovaním</p>					

<b>Oprava havarijného stavu strešného plášt'a radových rodinných domov v rómskej osade Poštárka v Bardejove</b>					
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2017	ostáva	poznámka
	stavba	16 759		16 759	
<b>SPOLU:</b>		<b>16 759,00</b>		<b>16 759,00</b>	
<p>Projekt rieši opravu havarijného stavu strešného plášt'a radových rodinných domov v rómskej komunite na sídlisku Poštárka v Bardejove. Na realizáciu projektu bola schválená dotácia vo výške 12.000,- EUR, spolufinancovanie je vo výške 4.759,- EUR.</p> <p>Zhotoviteľ stavby: <b>BARDBYT s.r.o. Bardejov</b>                      Začatie stavby: 04/2018                      Ukončenie stavby: 09/2018                      Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR a z rozpočtu mesta</p>					

## Oddelenie podnikateľských činností MsÚ Bardejov

### ŽÚ - MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ V BARDEJOVE

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.05.2018	ostáva	rozpočet na r. 2018	poznámka
ŽÚ mestských komunikácií	359 561,00	0,00	359 561,00	359 561,00	
<b>SPOLU:</b>	<b>359 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 561,00</b>	<b>359 561,00</b>	

Zhotoviteľ stavby: Na základe výberového konania

Začatie stavby: 06/2018

Ukončenie stavby: 06/2019

Realizácia živičných úprav predmetných mestských komunikácií pozostáva pozostávala z odstránenia starého živičného krytu z tvrdoliateho asfaltu, výškových úprav vpustí a kanalizačných poklopov, šupatiek, pokládky nového živičného krytu a terénnych úprav.

- Ul. Komenského	Dĺžka úpravy komunikácie	538 m
- Ul. Ťačenská	Dĺžka úpravy komunikácie	843m
- Ul. Gróner	Dĺžka úpravy komunikácie	538 m
- Ul. Kacvinská	Dĺžka úpravy komunikácie	172 m
- Ul. J. Grešáka	Dĺžka úpravy komunikácie	385 m
- Ul. Pod Vinbargom	Dĺžka úpravy komunikácie	303 m + 105m
- Ul. Ľ. Štúra	Dĺžka úpravy komunikácie	683 m
- Ul. Pod Kútmi	Dĺžka úpravy komunikácie	269 m
- Ul. Pod Šibeňou horou	Dĺžka úpravy komunikácie	962 m
	Chodník dl.	201m
- Bardejovská zábava	Dĺžka úpravy komunikácie	56 m

### CYKLOCHODNÍK, MNÍCHOVSKÝ POTOK - MOKROLUŽSKÝ MOST V BARDEJOVE

€

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	rozpočet na r. 2018	poznámka
PD	19 998,00	0,00	0,00	0,00	uhradené 2016
<b>Stavba</b>	<b>610 792,75</b>	<b>605 397,65</b>	<b>0,00</b>	<b>605 397,65</b>	
AD	<b>1 000,00</b>		1 000,00	1 000,00	
SD	5 997,60	5 997,60		5 997,60	
<b>SPOLU:</b>	<b>632 393,25</b>	<b>611 395,25</b>	<b>1 000,00</b>	<b>612 395,25</b>	

Zhotoviteľ stavby: EUROVIA SK, a. s. , Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Začatie stavby: 11/2017

Ukončenie stavby: 06/2018

Predmetom akcie je uskutočnenie stavebných prác pre realizáciu cyklochodníka v úseku od Mníchovského potoka po Mokrolužský most v Bardejove vrátane podmieňujúcich investícií vyplývajúcej z konkrétneho riešenia v zmysle PD. Smerovo a výškovo vedenie trasy cyklochodníka sleduje hranu vozovky jestvujúcej trasy cesty I/77. Začiatok navrhovanej cyklotrasy križovatky od Mníchovského potoka v Bardejove a koniec trasy je pri Mokrolužskom moste, kde sa napája na existujúcu komunikáciu Ul. Kutuzovova. Šírka cyklochodníka je konštantná 3,0 m s priečnym sklonom 2% s povrchovou úpravou z asfaltového betónu ACO 11, II hr. 40 mm. Celová dĺžka cyklochodníka je 1 200,0 m. Súčasťou stavby je aj nové osvetlenie cyklochodníka napojené na z pôvodného rozvodu verejného osvetlenia.

### MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE BARDEJOV LED TECHNOLOGIOU – II. ETAPA

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	rozpočet na r. 2018	poznámka
<b>Stavba</b>	1 979 853,17	1 549 926,17	429 927,00		0
<b>SPOLU:</b>	<b>1 979 853,17</b>	<b>1 549 926,17</b>	<b>429 927,00</b>		0

Zhotoviteľ stavby: O.S.V.O. comp , a.s.,Strojnícka 18, 080 01 Prešov

Začatie stavby: 04/2017

Ukončenie stavby: 05/2018.

Realizácia uvedeného zámeru nadväzuje na I. etapu " Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou " ( sídl. Družba, Komenského, Vinbarg ) podporenú z štrukturálnych fondov EU, OP KaHR - 22VS - 1501, realizovanú v roku 2015, v ktorej bolo vymenených 766 ks svietidiel. Druhá etapa začala v roku 2016 a pokračovala aj v roku 2017 a v meste sa postupne vymenilo a doplnilo ďalších 1743 cestných LED svietidiel, 43 rozvádzačov a 96 stožiarov. V druhej etape sa postupne vymenilo a doplnilo ďalších 1743 cestných LED svietidiel, 43 rozvádzačov a 96 stožiarov. V súčasnej dobe sú realizované práce na tretej etape - Iluminácii, ktorá zahŕňa RGB LED osvetlenie objektov historických pamiatok renesančnej radnice a Baziliky sv. Egídia. Osvetlenie bude riešené v bielej farbe (3.000°K – 5.000°K) s dôrazom na rovnomerné osvetlenie fasád a striech.

#### MOST CEZ POTOK KAMENEC, BARDEJOV - MESTSKÁ ČASŤ DLHÁ LÚKA

€

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	rozpočet na r. 2018	poznámka
Stavba	355.842,31	203 050,70	152 791,61	356 780,00	
<b>SPOLU:</b>	<b>355.842,31</b>	<b>203 050,70</b>	<b>152 791,61</b>	<b>356 780,00</b>	

Zhotoviteľ stavby: Dopravné stavitelstvo Bardejov s.r.o., Štefánikova 78, 085 01 Bardejov

Začatie stavby: 01/2018

Ukončenie stavby: 06/2018

Predmetom akcie je komplexná výstavba nového mostného objektu - Most cez potok Kamenec, Bardejov - mestská časť Dlhá Lúka – predstavuje úpravu príľahlých úsekov miestnych komunikácií, ochranu spotrebnej stavby mosta potrebnou úpravou toku tak, aby svojimi parametrami spĺňal podmienky pre plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v danej časti mesta. Súčasťou stavby je odstránenie existujúceho mosta a potrebná úprava dotknutých inžinierskych sietí. Mostný objekt je navrhnutý ako jednopoložný, prefabrikovaný so štandardným príslušenstvom mosta. Pôdorysné a výškové sleduje pomery na hlavnej trase MOK. Šírka nosnej konštrukcie je 5,24 m, dĺžka 18,22 m, priečny sklon je strechovitý 2%. Súčasťou opravy mosta je úprava toku a úprava miestnych komunikácií, vrátane križovatky, úprava toku a okolia. Jestvujúca zastávka SAD sa posunie.

Pre zabezpečenie osvetlenia mostného objektu je navrhnutá sústava rámových oceľových konštrukcií kotvených do rímsa nosiek konštrukcie mosta. Rámová konštrukcia je vytvorená z oceľovej pásoviny zvaranej do U profilu šírky 200 mm s pocrchocou úpravou - predvetraná skorodovaná korténová oceľ. Priečna časť rámu sa bude nachádzať vo výške 4 500 mm nad niveletou vozovky / svetlá výška rámu/.

#### DETSKÉ IHRÍSKA NA ÚZEMÍ MESTA BARDEJOV - ÚPRAVY A DOPLNENIE

€

	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	rozpočet na r. 2018	poznámka
PD	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	
Stavba	140 850,00	0,00	140 850,00	140 850,00	
<b>SPOLU:</b>	<b>143 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 250,00</b>	<b>143 250,00</b>	

Zhotoviteľ PD : Ing. Jozef ŠATÁNEK, Ul. Komenského 43, 085 01 BARDEJOV

Zhotoviteľ stavby: Na základe výberového konania

Začatie stavby: 06/2018

Ukončenie stavby: 07/2018

Cieľom je realizácia technického zhodnotenia, doplnenia a vybavenia jestvujúcich detských ihrísk / o nové prvky a zostavy DI, doplnenie o prvky drobnej architektúry/ a vybudovania nových detských ihrísk pre aktívne trávenie voľného času detí predškolského veku. Technické zhodnotenie riešenia úprav detských ihrísk na území mesta Bardejov bude pozostávať z:

- doplnenia a dovybavenia jestvujúcich detských ihrísk o nové zostavy a prvky DI
- doplnenia a vybavenia jestvujúcich detských ihrísk o prvky drobnej architektúry- lavičky smetné koše
- riešenie nových nárazových bezpečnostných plôch pod existujúce prvky detského mobilára z gumových (pryžových) kociek- dlažieb.

Realizáciu uvedeného zámeru bude realizovaná v nasledovných lokalitách:

- V mestskej časti Dlhá Lúka - Minerálny prameň
- V mestskej časti Bardejovská Nová ves
- Na ulici Slovenská
- Na ulici Nový sad
- Na ulici Nábřežná
- Na ulici Komenského D6
- Na sídlisku Družba
- V mestskej časti Bardejovská Zábave

#### REALIZÁCIA CHODNÍKOV UL. KOMENSKÉHO - UL.TAČEVSKÁ A CESTY BARDEJOV - BARDEJOVSKÝ MIHAĽOV

€

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	rozpočet na r. 2018	poznámka
PD	3 600,00				
Stavba	144 589,09	98 810,78	45 707,31		v roku 2017
<b>SPOLU:</b>	<b>144 589,09</b>	<b>98 810,78</b>	<b>45 707,00</b>		v roku 2017

PD: TIMOTI design s.r.o., Björnsonova 2, 080 01 Prešov  
 Zhotoviteľ stavby: BUGRA s.r.o., Duklianska 34, 058 01 BARDEJOV  
 Začatie stavby: 10/2017  
 Ukončenie stavby: 06/2018

Predmetom akcie realizácia komunikácie pre peších (chodníkov) a zástavkového pruhu, je potrebná z dôvodu zabezpečenie obsluhy príľahlých nehnuteľností, mestských lokalít ako aj zvýšenia bezpečnosti účastníkov pešej dopravy v príľahlom území. Priestorové vedenie komunikácie pre peších, v plnej miere rešpektuje jestvujúce priestorové usporiadanie miestnych komunikácií, cestnej komunikácie I/77, príľahlej zástavby a existujúce vedenia inžinierskych sietí. Priechy sklon chodníkov je 2%, šírka chodníkov je 2,0m. Dĺžka chodníka vetva č.1 je 184,04m. Dĺžka chodníka vetva č.2 je 206,45m. Dĺžka chodníka vetva č.3 je 67,87m. Dĺžka chodníka vetva č.4 je 100,73m. Celková dĺžka navrhovaných chodníkov je 559,09m. Chodníky sú navrhnuté na pozemkoch mesta. Šírka chodníka je 2,0m v mieste napojenia na prechod pre chodcov sa plynulo rozšíri na šírku 3,0m. Chodník je navrhnutý so zámkovej dlažby. V súčasnej dobe sa realizujú práce na zástávke MHD, prechodu pre chodcov .

#### I/77 BARDEJOV - REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY - UL. ŠTEFÁNIKOVA - UL.T. ŠEVČENKA - UL. MLYNSKÁ

						€
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	rozpočet na r. 2018	poznámka
<b>Stavba</b>		827.859,61		0	827.859,61	
<b>SPOLU:</b>		<b>827.859,61</b>		<b>0</b>	<b>827.859,61</b>	

Zhotoviteľ stavby: Na základe výberového konania  
 Začatie stavby: 07/2018  
 Ukončenie stavby: 12/2018

Novostavba realizácie komplexnej prestavby terajšej priešečnej križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul. Mlynská na okružnú križovatku pod názvom „ I/77 Bardejov - rekonštrukcia križovatky Ul. Štefánikova - Ul. T.Ševčenku - Ul. Mlynská. Vonkajší prírmer križovatky je 34 m. Súčasťou riešenia je aj rekonštrukcia komunikácie pre peších (chodníkov) v dĺžke potrebnej pre úpravu smerového vedenia jazdných pruhov na spomínaných uliciach, vybudovanie zástavkových pruhov pre MHD na Ul. Štefánikova, odvodnenie križovatky a komunikácií, verejné osvetlenie križovatky a rekonštruovaných úsekov komunikácií (H8-10 m), nevyhnutné preložky inžinierskych sietí, oplotenie areálu ZŠ a riešenie deliacich ostrovčekov okružnej križovatky. v súčasnosti prebieha proces stavebného konania a verejného obstarávania

#### REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA RIEKY TOPLA V BARDEJOVE

						€
Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	rozpočet na r. 2018	poznámka
<b>Stavba</b>		2 370 000,00	0,00	2 370 000,00		
<b>SPOLU:</b>		<b>2 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370 000,00</b>		

Zhotoviteľ stavby: EUROVIA SK, a. s. , Osloboditeľov 66, 040 17 Košice a Magellan Central Europe, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava  
 Začatie stavby: 07/2018  
 Ukončenie stavby: 08/2019

Novostavba realizácie úprav nábrežia okolo rieky Topľa v úseku od Mokrolužského mosta po most Pod Vinbargom / severná a južná časť, pri sev. časti až po križovatku Ul. Pod Vinbargom/ je riešené za účelom jeho zapojenia do infraštruktúry mesta v zóne mesta v dotyku s centrálnou mestskou zónou. Jedná sa o úpravy riešenia dopravných a komunikačných priestorov severnej a južnej časti nábrežia rieky Topľa v riešenom úseku od Mokrolužského mosta po most Pod Vinbargom s cieľom zabezpečiť podmienky pre prístup k okolitej zástavbe - návrh smerového vedenia komunikácií pre automobilovú dopravu, cyklo dopravu a chodcov, ich výšková diferenciacia, návrh lávky pre peších ponad Topľu a príľahlých priestorov, návrh drobnej architektúry a mestského mobiliáru a materiálové riešenia navrhovaných komunikácií a prvkov. V súčasnosti prebieha proces stavebného konania na uvedenú stavbu .

#### TECHNICKÉ ÚPRAVY PARK. A SPEVNENÝCH PLŔCH UL. FUČIKOVA Č. 23-24 A Č. 29-34 V BARDEJOVE

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	rozpočet na r. 2018	poznámka
<b>Stavba</b>		37 385,78	0	37 385,78	37 740,00	
<b>SPOLU:</b>		<b>37 385,78</b>	<b>0</b>	<b>37 385,78</b>	<b>37 740,00</b>	

Zhotoviteľ stavby: INVEST-GROUP s.r.o. Bardejov, Kacvinského 1238/14, 085 01 BARDEJOV  
 Začatie stavby: 06/2018  
 Ukončenie stavby: 08/2018

Stavba je charakterizovaná ako technické úpravy nad existujúcou spevnenou a parkovou plochou na ulici Fučíkova,

#### TECHNICKÉ ÚPRAVY PARKOVÝCH A SPEVNENÝCH PLŔCH UL. GORLICKÁ - E1 V BARDEJOVE



Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	rozpočet na r. 2018	poznámka
Stavba		18 955,73	0	18 955,73		
<b>SPOLU:</b>		18 955,73	0	18 955,73		

Zhotoviteľ stavby: KOH MONT s.r.o. ,Na Hradbách 4, 085 01 BARDEJOV

Začatie stavby: 06/2018

Ukončenie stavby: 08/2018

Stavba je charakterizovaná ako technické úpravy nad existujúcou spevnenou a parkovou plochou na ulici Ul. Gorlická - E1 v Bardejove umiestnenou vedľa obytného bloku E1, prístupná z ulice Gorlická za účelom rozšírenia parkoviska pre osobné automobily s kolmým státím. Priestorové usporiadanie riešených parkovísk plne rešpektuje jestvujúce priestorové usporiadanie komunikácií, parkovísk a stávajúcej príľahlej zástavby. Parkovacie státiia sú navrhnuté v súlade s STN 736065 v počte 9 miest s kolmým státím a 4 miesta s pozdĺžnym státím. Parkovacie miesta budú vydláždené betónovou drenážnou dlažbou.

#### TECHNICKÉ ÚPRAVY PARKOVÝCH A SPEVNEŇÝCH PLŔCH UL. ŤAČEVSKA D8 V BARDEJOVE

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	rozpočet na r. 2018	poznámka
Stavba		22 042,78	0	22 042,78		
<b>SPOLU:</b>		22 042,78	0	22 042,78		

Zhotoviteľ stavby: INVEST-GROUP s.r.o. Bardejov, Kacvinského 1238/14,085 01 BARDEJOV

Začatie stavby: 06/2018

Ukončenie stavby: 07/2018

Stavba je charakterizovaná ako technické úpravy nad existujúcou spevnenou a parkovou plochou na ulici Ul. Ťačevská -

#### TECHNICKÉ ÚPRAVY PARKOVÝCH A SPEVNEŇÝCH PLŔCH UL. J. GREŠÁKA - SÍDL. VINBARG V BARDEJOVE

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	rozpočet na r. 2018	poznámka
Stavba		54 997,36	0	54 997,36	58 950,00	
<b>SPOLU:</b>		54 997,36	0	54 997,36	58 950,00	

Zhotoviteľ stavby: BUGRA s.r.o., Duklianska 34, 058 01 BARDEJOV

Začatie stavby: 06/2018

Ukončenie stavby: 07/2018

Stavba je charakterizovaná ako technické úpravy spevnených a parkových plôch nad existujúcou spevnenou a parkovou plochou na Ul. J. Grešáka - sídl. Vinbarg v Bardejove parcely č. CKN 2006/1, 1310/2 / v Bardejove za účelom rozšírenia parkoviska pre osobné automobily s kolmým státím, ktoré bude slúžiť pre parkovanie osobných motorových vozidiel motorizovaných obyvateľov v danej lokalite.

#### TECHNICKÉ ÚPRAVY PARKOVÝCH A SPEVNEŇÝCH PLŔCH UL. POD PAPIERŇOU A1 - A3 V BARDEJOV

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	rozpočet na r. 2018	poznámka
Stavba		51 438,22	0,00	51 438,22	54 484,00	
<b>SPOLU:</b>		51 438,22	0,00	51 438,22	54 484,00	

Zhotoviteľ stavby: INVEST-GROUP s.r.o. Bardejov, Kacvinského 1238/14,085 01 BARDEJOV

Začatie stavby: 06/2018

Ukončenie stavby: 07/2018

Stavba je charakterizovaná ako technické úpravy nad existujúcou spevnenou a parkovou plochou na ulici Ul. Pod papierňou v Bardejove umiestnenou pred obytnými blokmi na A1, A2 a A3, v Bardejove za účelom rozšírenia parkoviska pre osobné automobily s kolmým státím. Priestorové usporiadanie riešených parkovísk plne rešpektuje jestvujúce priestorové usporiadanie komunikácií, parkovísk a stávajúcej príľahlej zástavby s rešpektovaním ich priečneho a pozdĺžneho sklonu a zároveň výškového prevýšenia terénu. Parkovacie státiia v počte 45 parkovacích státí sú navrhnuté v súlade s STN 736065. Parkovacie miesta budú vydláždené betónovou drenážnou dlažbou. Súčasťou riešenia bude riešenie novej plochy pre kontajnery na zber TKO z bet. zámkovej dlažby a oplotením plochy.

#### TERÉŇNE SCHODY – SÍDLISKO VINBARG V BARDEJOVE

Stavba		rozpočt. náklad	prestavané k 31.5.2018	ostáva	rozpočet na r. 2018	poznámka
Stavba		69 017,01	0	69 017,01		
<b>SPOLU:</b>		69 017,01	0	69 017,01		

Zhotoviteľ stavby: BUGRA s.r.o., Duklianska 34, 058 01 BARDEJOV

Začatie stavby: 06/2018

Ukončenie stavby: 07/2018

Stavba je charakterizovaná ako technické úpravy jestvujúcich terénnych prístupových schodov na sídlisku Vinbarg v Bardejove a rieši rozšírenie chodníka z 2,20 – 2,30 m na 3,0 m. Sú navrhnuté betónové prefabrikované schody. Plochy medzi schodmi sú navrhnuté zo zámkovej dlažby. Uprostred schodov je umiestnené madlo, navrhnuté je osvetlenie chodníka a nové odvodnenie pomocou betónových žlaboviek s možnosťou prechodu na vedľajšie chodníky. Dĺžka schodov je cca 95,0 m, šírka 3,0 m. Schody sú navrhnuté z betónových prefabrikátových stupňov a zámkovej dlažby. Prístupové schody budú osvetlené. Po oboch stranách po cca 40,0 m bude umiestnená parková plocha s lavičkami na oddych.

## Oddelenie správy vnútorných vecí MsÚ Bardejov

### Hasičská zbrojnica Bardejov

Stavba	rozpočt. náklad	prestavané k 31.05.2018	ostáva	rozpočet na r. 2018	poznámka
Stavba		49 248,40	0,00	49 248,40	49 248,40
<b>SPOLU:</b>		<b>49 248,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49 248,40</b>	<b>49 248,40</b>

Zhotoviteľ stavby: Na základe výberového konania

Začatie stavby: 06/2018

Ukončenie stavby: 11/2018

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu jestvujúcej ocelevej haly novovybudovaním temperovanej garáže min. na 5°C, optimálne na 15°C. V garáži bude parkované hasičské auto s plnou nádržou vody pripravené na okamžitý zásah proti požiaru. Projektová dokumentácia rieši aj kanceláriu pre vedenie dokumentácie s hygienickým zariadením. Architektonické riešenie pôdorysu spočíva vo využití časti jestvujúcej haly na uzamykateľnú garáž a kanceláriu s hygienickým zariadením. Pohľady na halu sa nemenia až na tri okná, ktoré budú upravené predelením a zasklením s izolačným trojsklom. Je navrhnutý nový pohľad na prízemný objekt garáže a kancelárie.